

Client company	IPC	Date mobilisation sur site	vendredi 7 novembre 2025 08:00
Puits / Well	i04	Rédaction	<ul style="list-style-type: none">• PATERNA Rémi
Type	<ul style="list-style-type: none">• Injecteur	Service Bouchon de ciment / cement plug / squeeze	
Représentant client	Fabrice FAURE		
Représentant Company Man	Grégoire COMMNENIL		
Signature			
<u>vendredi 7 novembre 2025 21:10</u>			

Materiel et personnel mobilisé

NOM Prénom	Poste	Véhicule	Tracteur	Remorque
BEDEL Thierry	Operator	Camionnette master DN-477-BY		
BRUNEAU Greg	Operator			Citerne CZ-598-KN
MATTRAT Geoffroy	Helper	Unité de cimentation #2 BL-855-NK		
MIRAT Alex	Operator			Banane BD-147-BH
PATERNA Rémi	Superviseur			
Sébastien POUJADE	Helper			Bac RMX-2 637-AHR-51

Kilométrage

	Départ (kms)	Mobilisation (kms)	Distance (kms)
1			0

Équipement(s) immobilisé(s) sur site

Materiel immobilisé sur site	détails	Quantité
Grue BJ-064-TH		1

Matériel immobilisé sur site		détails	Quantité
Camionnette master plateau BX-794-FE			1
Unité de pompage HT400#2 64-AVA-51			1
Bac RMX-2 637-AHR-51			1
Citerne FD-610-VZ	avec fluides de retour		1
Coil Tubing 262-ACA-51			1
Citerne CZ-598-KN	reliquat 20m3 eau		1
Bac 10m3			



Consommables

Produit	Quantité (litre)	Quantité (kg)
Ciment Class G	2900	4000



Job description

Validation du bouchon n°3 de 2760 ltr après top ciment à 580m au lieu de 247m

Consigne du client : ordre de revenir le mercredi 12 nov à 8h00 sur site pour test d'étanchéité

Date	Heures start	Heures end	Séquence	Description	Débit (ltr/min)	Pression (bar)	Total (litre)
07-11-2025	07:40	07:50	Mobilisation sur site				
07-11-2025	08:00		Run in hole ↴	27m/min			
07-11-2025	08:06	08:40	Pompage		100	45	
07-11-2025	08:40		Observation	Top ciment à 580m			
07-11-2025	08:50	09:10	Test en pression	non étanche		50	
07-11-2025	09:55	10:00	Mixing	slurry class G d1,91			2900
07-11-2025	10:00	10:24	Pompage	slurry class G d1,91	135	90	2750
07-11-2025	10:18		Pull Up ↗				2200
07-11-2025	10:24	10:35	Pompage	chasse eau douce	144	49	
07-11-2025	10:44	11:05	Pompage	stop pooh à 247m et début arrasage			3000
07-11-2025	11:05		Fin de pompage				
07-11-2025	11:05		Pull Up ↗	22m/min			
07-11-2025	11:22	11:35	Pompage	rinçage du CT	175	130	2000
07-11-2025	11:45	11:55	Démobilisation				



Questionnaire de satisfaction

Dans le cadre de notre engagement dans une certification ISO 9001 et 14001 et afin d'améliorer nos prestations, il nous paraît indispensable de vous solliciter pour compléter ce document.
Vous remerciant par avance pour votre disponibilité.

As part of our commitment to ISO 9001 and 14001 certification and in order to improve our services, it seems to us it is essential to ask you to complete this document. Thank you in advance for your availability.

Accueil & communication / Presentation & communication	3 / 3
---	-------

Réactivité opérationnelle / Job reactivity	3 / 3
---	-------

Matériel mobilisé (état, performance, conformité) / Good looking equipments	3 / 3
---	-------

Qualité et performance de l'opération / Job performance	3 / 3
--	-------

Êtes-vous satisfait de notre prestation ? Are you globally satisfied by our services ?	3 / 3
--	-------

